| | | | |
|---|---|---|---|
| 图纸名称 | 尾水布置图 0A 版 | | |
| 图号 | UT1-C-070-CVL-DG-59001 | | |
| 会审日期 | 2022-04-20 | 会审地点 | 上崔一项目部会议室 |
| 主持人 | 徐小川 | 记录人 | 罗国权 |

| 序号 | 图号 | 存在问题及会审意见 | 设计回复 |
|---|---|---|---|
| 1 | UT1-C-070-CVL-DG-59001-01/02 | ➢ 请设计项目部核对尾水隧洞及支洞坡度、高程及长度<br>➢ 项目部建议将出口闸门建筑物与开挖面之间回填混凝土改成土石回填<br>➢ 请设计项目部澄清平面和断面上的 A-A 断面、C-C 断面是否为同一断面 | ➢ 已修改；<br>➢ 出口闸门建筑物与开挖面之间回填混凝土，有利于混凝土结构稳定；<br>➢ A-A 断面、C-C 断面是同一断面，已修改； |
| 2 | UT1-C-070-CVL-DG-59001-03/04 | ➢ 请设计项目部澄清伸缩缝处橡胶止水规格型号<br>➢ 请设计项目部澄清固结灌浆和回填灌浆中 B-B 断面位置<br>➢ 前方钻孔设备主要为手风钻，为便于施工项目部建议将尾水主洞固结灌浆孔深改为 5.5 米<br>➢ 请设计项目部提供回填灌浆和固结灌浆相关技术参数要求 | ➢ 止水规格将在体型图上明确。请先了解一下项目上可以购买到的 PVC 或者遇水膨胀型橡胶止水的型号。<br>➢ 固结灌浆和回填灌浆中 B-B 断面均位于尾水主洞，相应已修改图纸；<br>➢ 已修改尾水主洞固结灌浆孔深为 5.5 米；<br>➢ 回填灌浆压力 0.2~0.3Mpa，，固结灌浆压力 1.0~1.5Mpa，具体应该通过现场试验确定。间排距见图纸。 |